

VERBALE DI COLLAUDO

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA Progetto/Lavoro: COLLAUDO COLONNINA SOSLAN 2018 Contratto: NUMERO CONTRATTO	Pagina 1 di 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Partecipanti:

Committente	Fornitore
--------------------	------------------

Pos.	Tipo di verifica	Risultati		
		Conformità	Rif. Allegati	Note
1	Cabinet			
1.1	Verifica delle dimensioni	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
1.2	Verifica alimentazione e connettori di alimentazione	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
1.3	Verifica del funzionamento meccanico dei pulsanti di richiesta soccorso	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
1.4	Verifica dei componenti meccanici (cerniere, serrature)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
1.5	Verifica del cartello interfaccia utente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
1.6	Verifica dei cablaggi elettrici ed elettronici	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
1.7	Verifica in camera climatica rispondenza armadio ai range temperatura prescritti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2	Elettronica SOS			
2.1	Verifica corrispondenza ingressi / uscite scheda madre alle prescrizioni del capitolato	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.2	Verifica livello sistema operativo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.3	Verifica del funzionamento della parte audio (microfono, autoparlante) con messaggi registrati	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.4	Verifica cambiamento parametri di funzionamento microfono, autoparlante (volume in ricezione e trasmissione)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.5	Verifica assenza echo e rumore di fondo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.6	Verifica procedure di configurazione di rete (setup e scelta interfaccia rete)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.7	Verifica funzionamento protocolli di rete	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.8	Verifica su SIV richiesta soccorso meccanico da colonnina (ricezione messaggio al centro, spia rossa, messaggi registrati). Test anche con linea ko, al	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		

Data:.....

Firma / Sigla dei partecipanti:.....

VERBALE DI COLLAUDO

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagina 2 di 6
Progetto/Lavoro: COLLAUDO COLONNINA SOSLAN 2018	
Contratto: NUMERO CONTRATTO	

	rientro in rete si deve ricevere l'allarme			
2.9	Verifica su SIV richiesta soccorso sanitario da colonnina (ricezione messaggio al centro, spia rossa, messaggi registrati). Test anche con linea ko	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.10	Verifica SIV ricezione al centro prelievo estintori 1 - 2. Test anche con lineako, al rientro in rete si deve ricevere l'	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.11	Verifica ricezione procedure software distribution	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.12	Verifica funzionamento dip switch	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.13	Verifica funzionamento tasto reset	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.14	Verifica funzionamento porta USB	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.15	Verifica informazioni contenute SILICON ID	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.16	Verifica informazioni su sensore temperatura interna	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.17	Verifica funzionamento seriale con shell sistema operativo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
2.18	Verifica funzionamento seconda seriale	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		

Data:.....

Firma / Sigla dei partecipanti:.....

VERBALE DI COLLAUDO

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagina 3 di 6
Progetto/Lavoro: COLLAUDO COLONNINA SOSLAN 2018	
Contratto: NUMERO CONTRATTO	

ELENCO DELLE AZIONI CORRETTIVE VINCOLANTI L'ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO

Pos.	Descrizione	A carico di	Entro il
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

COMMENTI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data:.....

Firma / Sigla dei partecipanti:.....

VERBALE DI COLLAUDO

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagina 4 di 6
Progetto/Lavoro: COLLAUDO COLONNINA SOSLAN 2018	
Contratto: NUMERO CONTRATTO	

ALLEGATO 1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI COLLAUDO		
Pos.	Immagine	Descrizione
1		
2		
3		

Data:.....

Firma / Sigla dei partecipanti:.....

VERBALE DI COLLAUDO

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagina 5 di 6
Progetto/Lavoro: COLLAUDO COLONNINA SOSLAN 2018	
Contratto: NUMERO CONTRATTO	

ALLEGATO 1		
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI COLLAUDO		
Pos.	Immagine	Descrizione
4		
5		
6		

Data:.....

Firma / Sigla dei partecipanti:.....

VERBALE DI COLLAUDO

Committente: AUTOSTRADE PER L'ITALIA	Pagina 6 di 6
Progetto/Lavoro: COLLAUDO COLONNINA SOSLAN 2018	
Contratto: NUMERO CONTRATTO	

ALLEGATO 1		
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI COLLAUDO		
Pos.	Immagine	Descrizione
7		
8		
9		

Data:.....

Firma / Sigla dei partecipanti:.....