

INTERVENTI IN GRANDI OPERE DI ASPI E DELLE SUE CONTROLLATE

Stato di avanzamento al 31.12.2018

INTERVENTI CONVENZIONE DEL 1997

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)
A1 4 ^a corsia Modena - Bologna	31,6	LAVORI ULTIMATI (1)		178
A1 3 ^a corsia Casalecchio - S. Marconi	4,1	LAVORI ULTIMATI		82
A1 Variante di Valico	58,7	LAVORI ULTIMATI		4.347
A1 3^a corsia Barberino - Incisa				
Barberino - Firenze Nord	17,5		2021	811
Lotto 0	3,4	LAVORI ULTIMATI		
Lotto 1	6,2	LAVORI IN CORSO		
Lotto 2	7,9	LAVORI IN CORSO		
Firenze Nord - Firenze Sud	21,9	LAVORI ULTIMATI		897
Firenze Sud - Incisa	17,8		2023	530
Lotto 1 Nord	6,2	LAVORI IN CORSO		
Lotto 1 Sud + Lotto 2	11,6	IN CORSO GARA PUBBLICA		
A1 3 ^a corsia Orte - Roma Nord	37,8	LAVORI ULTIMATI		191
A8 3 ^a e 4 ^a corsia Milano - Gallarate	28,7	LAVORI ULTIMATI		65
A14 3 ^a corsia Bologna B.go Panigale - S. Lazzaro	13,7	LAVORI ULTIMATI		59
Investimenti residui		LAVORI ULTIMATI		22
TOTALE INTERVENTI CONVENZIONE DEL 1997	231,8			7.184
di cui LAVORI ULTIMATI	199			
di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO	199			

1 Include la realizzazione del prolungamento della tangenziale di Modena per la quale ad agosto 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato raggiunta l'Intesa Stato-Regione

INTERVENTI IV ATTO AGGIUNTIVO DEL 2004

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)
A1 3 ^a corsia Roma Nord - Settebagni e Svincolo di Castelnuovo di Porto	15,9	LAVORI ULTIMATI		138
A4 4 ^a corsia Milano Est - Bergamo	33,6	LAVORI ULTIMATI		513
A8 collegamento Nuova Fiera di Milano	3,8	LAVORI ULTIMATI		87
A9 3 ^a corsia Lainate - Como Grandate	23,2	LAVORI ULTIMATI		345
A8 Ampliamento alla 5^a corsia tra la Barrica di Milano Nord e Interconnessione di Lainate	4,4			197
Lotto 1	2,2	LAVORI ULTIMATI		
Lotto 2	2,2	LAVORI AGGIUDICATI	2020	
A14 3 ^a corsia Rimini Nord - Porto S.Elpidio	154,7	LAVORI ULTIMATI (2)		2.443
A14 Opere Complementari nel comune di Fano	-	LAVORI IN CORSO	2019	52
A14 Opere Complementari nel comune di Pesaro			2021-22	80
Bretella di Muraglia		IN CORSO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
Altre viabilità		COMPLETATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Svincolo di Pesaro		VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CONCLUSA		
A7 - A10 Passante di Genova	39,7	IN APPROVAZIONE MIT	2029	4.254
Nodo di S. Benigno - Lotto 1	-	LAVORI ULTIMATI		29
Nodo di S. Benigno - Lotto 2	-	LAVORI IN CORSO	2019	42
Interconnessione A4/A13	-	LAVORI ULTIMATI		23
A30 Nuovo Svincolo di Maddaloni	-	LAVORI IN CORSO	2020	12
Altri nuovi svincoli	-	LAVORI ULTIMATI		59
Piano Sicurezza Galleria	-	LAVORI IN CORSO (3)	2021	310
TOTALE INTERVENTI IV ATTO AGGIUNTIVO DEL 2004	275,3			8.584
di cui LAVORI ULTIMATI	233,4			
di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO	233,4			

2 Tutti i 155 km di terza corsia da Rimini a P.to S. Elpidio sono stati aperti al traffico. Sono in corso di affidamento i lavori di completamento esterni al nastro autostradale, che prevedono opere di miglioramento e fluidificazione della viabilità ordinaria (SS16).

3 I requisiti essenziali del D.Lgs 264/2006 saranno garantiti entro il 2020.

INTERVENTI CONVENZIONE DEL 2008 (4)

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)(5)
I PROGETTI IN FASE AUTORIZZATIVA	154,0			2.400
A14 4 ^a corsia Dir. per Ravenna - Bologna S.Lazzaro	34,5	IN APPROVAZIONE MIT		
A1 4 ^a corsia Milano Sud - Lodi	16,5	IN APPROVAZIONE MIT		
A11 3 ^a corsia Firenze - Pistoia	26,8	IN APPROVAZIONE MIT		
A1 3 ^a corsia Incisa - Valdarno	18,4	IN CORSO CONFERENZA DI SERVIZI		
A13 3 ^a corsia Padova Sud - Monselice	12,3	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CONCLUSA		
A13 3 ^a corsia Ferrara - Bologna	32,5	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CONCLUSA		
A12 3 ^a corsia Torrimpietra - S. Marinella - tratta Cerveteri - Torrimpietra	13,0	COMPLETATA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A1 Nodo stradale di Casalecchio	- (6)			
I PRINCIPALI PROGETTI FUTURI ALLO STUDIO	171,0			2.600
A1 4 ^a corsia Piacenza Sud - Modena				
A11 3 ^a corsia Pistoia - Montecatini				
A1 4 ^a corsia S.Cesareo - Collesferro				
A1 4 ^a corsia Collesferro - Frosinone				
TOTALE INTERVENTI CONVENZIONE DEL 2008	325,0			5.000

4 Tali interventi potranno nel tempo, in funzione dei mutati assetti ed esigenze infrastrutturali, essere modificati e sostituiti da altri.

5 Stime parametriche soggette a possibili variazioni a seguito del completamento dell'iter autorizzativo e dello sviluppo dei progetti definitivi ed esecutivi.

6 Ente attuatore ANAS con finanziamento parziale delle opere a carico di ASPI

ALTRI INTERVENTI

0,0

2.000

TOTALE INTERVENTI RETE ASPI (A)

832,1

22.767

di cui LAVORI ULTIMATI

432,4

di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO

432,4

INTERVENTI SOCIETA' CONTROLLATE DA ASPI

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA A5 Nuovo tratto Morgex-Courmayeur	12,4	LAVORI ULTIMATI		430
Autostrada Tirrenica SpA	58,7			817
di cui A12 Civitavecchia-Tarquinia e Rosignano-S.Pietro in Palazzi	19,0	LAVORI ULTIMATI		
Autostrade Meridionali SpA				
A3 3^a corsia Napoli-Scafati e adeguamento svincoli da Napoli a Salerno	20,0	LAVORI ULTIMATI		552
TOTALE INTERVENTI SOCIETÀ CONTROLLATE DA ASPI (B)	91,1			1.799
di cui LAVORI ULTIMATI	51,4			
di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO	51,4			

7 Nel corso del 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha svolto un'attività di "project review" per il corridoio tirrenico che prevede la realizzazione da parte di Società Autostrada Tirrenica della tratta autostradale Tarquinia - Ansedonia nonché, da parte della stessa Società, l'adeguamento, a 4 corsie della SS 1 da Ansedonia ad Orbetello scalo. Per la tratta rimanente, da Orbetello scalo fino a S. Pietro in Palazzi verrebbero previsti esclusivamente lavori a cura di ANAS S.p.A. Risulta che il CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2017, abbia recepito "l'informativa sull'iter procedurale di modifica della proposta di completamento del corridoio tirrenico". Sono in corso interlocuzioni con il Concedente per verificare la fattibilità amministrativa ed economica di tale soluzione.

TOTALE (A+B)

923,2

24.566

di cui LAVORI ULTIMATI

483,8

di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO

483,8