

INTERVENTI IN GRANDI OPERE DI ASPi E DELLE SUE CONTROLLATE

Stato di avanzamento al 30.09.2017

INTERVENTI CONVENZIONE DEL 1997

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)
A1 4ª corsia Modena - Bologna	31,6	LAVORI ULTIMATI (1)		178
A1 3ª corsia Casalecchio - S. Marconi	4,1	LAVORI ULTIMATI		82
A1 Variante di Valico	58,7	LAVORI ULTIMATI		4.322
A1 3ª corsia Barberino - Incisa				
Barberino - Firenze Nord	17,5		2020	730
Lotto 0	3,4	LAVORI ULTIMATI		
Lotto 1	6,2	LAVORI IN CORSO		
Lotto 2	7,9	LAVORI IN CORSO		
Firenze Nord - Firenze Sud	21,9	LAVORI ULTIMATI		881
Firenze Sud - Incisa	19,1		2020	517
Lotto 1 Nord	6,2	LAVORI IN CORSO		
Lotto 1 Sud	5,4	IN CORSO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
Lotto 2	7,5	IN CORSO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
A1 3ª corsia Orte - Roma Nord	37,8	LAVORI ULTIMATI		191
A8 3ª e 4ª corsia Milano - Gallarate	28,7	LAVORI ULTIMATI		65
A14 3ª corsia Bologna B.go Panigale - S. Lazzaro	13,7	LAVORI ULTIMATI		59
Investimenti residui		LAVORI ULTIMATI		22
TOTALE INTERVENTI CONVENZIONE DEL 1997	233,1			7.047
di cui LAVORI ULTIMATI	196,5			
di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO	196,5			

1 Include la realizzazione del prolungamento della tangenziale di Modena per la quale è in corso la Conferenza di Servizi.

INTERVENTI IV ATTO AGGIUNTIVO DEL 2004

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)
A1 3ª corsia Roma Nord - Settebagni e Svincolo di Castelnuovo di Porto	15,9	LAVORI ULTIMATI		144
A4 4ª corsia Milano Est - Bergamo	33,6	LAVORI ULTIMATI		513
A8 collegamento Nuova Fiera di Milano	3,8	LAVORI ULTIMATI		87
A9 3ª corsia Lainate - Como Grandate	23,2	LAVORI ULTIMATI		359
A8 Ampliamento alla 5ª corsia tra la Barrica di Milano Nord e Interconnessione di Lainate	4,4			197
Lotto 1	1,7	LAVORI ULTIMATI		
Lotto 2	2,7	IN CORSO GARA PUBBLICA	2019	
A14 3ª corsia Rimini Nord - Porto S.Elpidio	154,7	LAVORI ULTIMATI (2)		2.413
A14 Opere Complementari nel comune di Fano	-	LAVORI IN CORSO	2018	49
A14 Opere Complementari nel comune di Pesaro			2020	75
Bretella di Muraglia		PROGETTO DEFINITIVO IN APPROV. DAL MIT		
Altre viabilità		CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSA		
Svincolo di Pesaro		IN CORSO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE		
A7 - A10 Passante di Genova	34,8	IN CORSO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	2029	4.254
Intervento antirumore in località Prà Palmaro	-	PROGETTO DEFINITIVO IN APPROV. DAL MIT	2020	22
Nodo di S. Benigno - Lotto 1	-	LAVORI ULTIMATI		29
Nodo di S. Benigno - Lotto 2	-	IN CORSO AFFIDAMENTO LAVORI	2019	42
Interconnessione A4/A13	-	LAVORI ULTIMATI	2017	23
A30 Nuovo Svincolo di Maddaloni	-	IN CORSO GARA PUBBLICA	2019	12
Altri nuovi svincoli	-	LAVORI ULTIMATI		61
Piano Sicurezza Galleria	-	LAVORI IN CORSO	2019	259
TOTALE INTERVENTI IV ATTO AGGIUNTIVO DEL 2004	270,4			8.539
di cui LAVORI ULTIMATI	232,9			
di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO	232,9			

2 Tutti i 155 km di terza corsia da Rimini a P.to S. Elpidio sono stati aperti al traffico ad eccezione dei tratti in prossimità di 5 gallerie (Galleria Cavallo 0,6 km in nord e sud, Galleria Sappanico 0,9 km in nord e sud e Galleria Novilara 0,8 km in direzione sud), per le quali è in corso di perfezionamento l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in esercizio definitiva da parte della Commissione Permanente Gallerie.

INTERVENTI CONVENZIONE DEL 2008 (3)

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)(4)
I PROGETTI IN FASE AUTORIZZATIVA	167,8			2.200
A14 4ª corsia Dir. per Ravenna - Bologna S.Lazzaro	34,4	CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSA		
A1 4ª corsia Milano Sud - Lodi	16,5	CONFERENZA DI SERVIZI CONCLUSA		
A11 3ª corsia Firenze - Pistoia	26,8	IN CORSO CONFERENZA DI SERVIZI		
A1 3ª corsia Incisa - Valdarno	18,0	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CONCLUSA		
A13 3ª corsia Padova Sud - Monselice	13,3	IN CORSO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE		
A13 3ª corsia Ferrara - Bologna	32,7	IN CORSO VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE		
A12 3ª corsia Torrimpietra - S. Marinella	26,1	IN CORSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER VIA / cds		
A1 Nodo stradale di Casalecchio	- (5)			
I PRINCIPALI PROGETTI FUTURI ALLO STUDIO	157,2			2.800
A1 4ª corsia Piacenza Sud - Modena	97,9			
A11 3ª corsia Pistoia - Montecatini	11,4			
A1 4ª corsia S.Cesareo - Colleferro	16,6			
A1 4ª corsia Colleferro - Frosinone	31,3			
TOTALE INTERVENTI CONVENZIONE DEL 2008	325,0			5.000

3 Tali interventi potranno nel tempo, in funzione dei mutati assetti ed esigenze infrastrutturali, essere modificati e sostituiti da altri.

4 Stime parametriche soggette a possibili variazioni a seguito del completamento dell'iter autorizzativo e dello sviluppo dei progetti definitivi ed esecutivi.

5 Ente attuatore ANAS con finanziamento parziale delle opere a carico di ASPi

ALTRI INTERVENTI

0,0

2.000

TOTALE INTERVENTI RETE ASPi (A)

828,5

22.586

di cui LAVORI ULTIMATI

429,4

di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO

429,4

INTERVENTI SOCIETA' CONTROLLATE DA ASPi

INTERVENTO	ESTENSIONE IN KM	FASE DEI LAVORI	APERTURA AL TRAFFICO PREVISTA	IMPORTO (MILIONI EURO)
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta SpA A5 Nuovo tratto Morgex-Courmayeur	12,4	LAVORI ULTIMATI		430
Autostrada Tirrenica SpA	204,8	IN APPROVAZIONE (6)		1.422
di cui A12 Civitavecchia-Tarquinia e Rosignano-S.Pietro in Palazzi	18,8	LAVORI ULTIMATI		
Autostrade Meridionali SpA A3 3ª corsia Napoli-Scafati e adeguamento svincoli da Napoli a Salerno	20,0	LAVORI ULTIMATI		545
TOTALE INTERVENTI SOCIETÀ CONTROLLATE DA ASPi (B)	237,2			2.397
di cui LAVORI ULTIMATI	51,2			
di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO	51,2			

6 Il completamento dell'itinerario tirrenico è subordinato all'approvazione del Piano Finanziario ed alla stipula dell' Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente.

TOTALE (A+B)

1.065,7

24.983

di cui LAVORI ULTIMATI

480,6

di cui LAVORI APERTI AL TRAFFICO

480,6